

ZMLUVA O DIELO č. 01/07/2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Dodatok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec **SOL'**
Sídlo: Sol' 161, 094 35 Sol'
IČO: 00332861
DIČ: 2020 630 513
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Berta – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Berta - starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Jozef Berta - starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
IBAN: SK02 0200 0000 0000 22425632
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421057/4496423, 0905 442 457
Fax:
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk
Webová stránka: www.obecsol.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: EKOMOS s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
IČO: 31662340
DIČ: 2020520315
IČ pre DPH: SK2020520315
Zapísaný: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 784/P

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Vongrej – konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ing. Peter Fazekaš
Ing. Peter Richter

Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0038 0238 8856
Tel/fax: 051 7723625
E-mail: office@ekomos.sk
Webová stránka: www.ekomos.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Dole uvedené články sa dopĺňajú o nasledujúce body :

ČLÁNOK III **Predmet zmluvy**

3.4. V čase podávania žiadosti o NFP bola spracovaná projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie. Na základe realizácie diela bolo potrebné vykonať nasledovné zmeny:

SO – 01 :

Pri začatí prác vzniesli občania obce požiadavku na zrušenie plošiny pre imobilných občanov a zabezpečenie prístupu pre imobilných občanov po rampe, ktorú by súčasne využívali aj ostatní rodičia a deti. Zároveň bola vznesená požiadavka na rozšírenie priestoru pre šatne posunutím priečky. Na základe tejto požiadavky bola spracovaná stavebná dokumentácia, ktorej súčasťou je aj vyčíslenie navyše a menej prác (Rozpočet v prílohe dodatku č.1).

Súpis navyše prác obsahuje aj neoprávnené výdavky v zmysle zmluvy o NFP.

Uvedené zmeny neovplyvnia merateľné ukazovatele stavby.

SO- 2 Ústredné vykurovanie : z dôvodu zmeny výrobných programov dodávateľov je potrebná nasledovná zmena :

- Plynový kondenzačný kotol Buderus GB 162-45 sa nahrádza plynovým kondenzačným kotlom Buderus Logamax plus GB192i-50.
- Obehové čerpadlo WILO PARA 25/1-8, DN 25, PN 10, 230 V, počet 2 ks sa nahrádza obehovým čerpadlom WILO Yonos Pico 30/1-8, počet 2 ks.

Uvedenou zmenou dochádza iba k zmene technickej špecifikácie pôvodné a nové položky a nedochádza k zmene ceny diela.

ČLÁNOK VII **Cena predmetu zmluvy**

7.6.1 Cena diela sa navyše o neoprávnené výdavky v nasledovnej sume :

2.827,87 € bez DPH slovom dvetisícosemstodvadsaťsedem87/100 eur

565,57 € DPH 20%, slovom päťstošesťdesiatpäť57/100 eur

3.393,44 € s DPH, slovom tritisícristodevãťdesiattri44/100 eur

Cena diela celkom vrátane dodatku č. 1 :

341 354,43 € bez DPH slovom tristoštyridsaťjedentisícristopãťdesiatštyri 43/100 eur

68 270,89 € DPH 20 % slovom šesťdesiatosemtisícdivestosedemdesiat 89/100 eur

409 625,32 € s DPH slovom štyristodevãttisícšesťstodvadsaťpäť 32/100 eur

Ostatné články Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č. 1 Zmluvy sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Soli

V Prešove

dňa 24.10.2018

dňa 24.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: